



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**DELIBERAZIONE N° 122 DEL 13/08/2010**

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

*10620*  
ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 121 DEL 30.7.2010 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE"**

L'anno duemiladieci, addì tredici del mese di agosto alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO  
CAGLIO GABRIELE  
BELLANO PIERALDO  
LORENZET DANIELE  
POZZI ALESSANDRO  
TIENGO ANGELO

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	NO
	SI
	NO

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 121 DEL 30.7.2010 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE"**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 121 del 30.7.2010 è stata approvata variante ai lavori di riqualificazione del Parco Matteotti in corso di realizzazione da parte della Società Colombo Giardini S.R.L. di Cernusco Lombardone, sulla base della proposta avanzata dalla ditta stessa ed approvata con GC 129/2008;

Ricordato che con la predetta deliberazione veniva sostanzialmente disposto:

- Di ridefinire al 13.11.2010 il termine di conclusione dei lavori e di consegna dell'opera;
- Di rifiutare la proposta di una preconsegna delle opere entro il termine iniziale, contrattualmente previsto, del 11.8.2010;
- Di assentire alla realizzazione di una vasca-volano per la raccolta delle acque meteoriche con oneri di progettazione e realizzazione ad esclusivo carico della Società Colombo Giardini S.R.L.;

Ritenuto necessario precisare che:

- l'art. 8 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Osnago e la Società Colombo Giardini S.R.L. di Cernusco Lombardone (rep. n. 2451 del 12.8.2008, registrato a Merate il 28.8.2008 al n. 184 - serie 1) prevede espressamente *"L'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente convenzione dovrà essere completata entro 730 giorni naturali e successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna che avverrà entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale, salvo eventuali sospensioni lavori ai fini degli interventi previsti dal precedente punto 5, nonché per impossibilità di lavoro per cause metereologiche"*;
- la richiesta pervenuta in data 30.7.2010 prot. 9963 da parte della Società Colombo Giardini S.R.L. era correttamente corredata da tabella riportante il riepilogo delle giornate di fermo cantiere per impraticabilità dovuta alle cause metereologiche avverse durante gli anni 2008-2009-2010, sommantisi a complessivi 95 giorni;
- costituisce pertanto per il Comune obbligo contrattuale riconoscere alla Società Colombo Giardini un equivalente periodo di sospensione dei lavori di 95 giorni, che comporta lo slittamento della consegna dell'opera al 13.11.2010, come di fatto riconosciuto con deliberazione GC 121 del 30 luglio 2010;

Evidenziato pertanto che la rettifica da apportare alla precedente deliberazione riguarda l'utilizzo errato del termine "proroga", in quanto trattasi di conteggio dell'entità di slittamento dovuto alle avverse condizioni atmosferiche come statuito in convenzione all'art. 8;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

## DELIBERA

1. Di rettificare la propria deliberazione n. 121 del 30.7.2010 avente ad oggetto *"approvazione variante in corso d'opera lavori di riqualificazione Parco Matteotti e relativa manutenzione"*, per le seguenti motivazioni:



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

- costituisce per il Comune obbligo contrattuale riconoscere alla Società Colombo Giardini un periodo di sospensione dei lavori di 95 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto del 11.8.2010, che comporta lo slittamento della consegna dell'opera al 13.11.2010, in quanto trattasi di conteggio dell'entità di slittamento dovuto alle avverse condizioni atmosferiche come statuito in convenzione all'art. 8;
- 2. Di precisare quindi che la rettifica da apportare alla precedente deliberazione GC 121/2010 riguarda l'utilizzo errato del termine "proroga", in quanto trattasi di slittamento dovuto alle avverse condizioni atmosferiche come statuito in convenzione all'art. 8;
- 3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926

Codice Fiscale 00556800134

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 121 DEL 30.7.2010 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE"

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 13.8.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 03556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott.ssa Rosa

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 434 - - -**

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 AGO 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott.ssa Rosa

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott.ssa Rosa